

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROSELE FÁTIMA BUSSOLARO**

Local: Sete de Setembro - SC 473 , Lindóia do Sul/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	CUSTO TOTAL	PERÍODO									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	6%	R\$ 18.396,50	100%	R\$ 18.396,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	33%	R\$ 101.944,20	50%	R\$ 50.972,10	50%	R\$ 50.972,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	ARQUITETURA	11%	R\$ 34.986,25		R\$ -	40%	R\$ 13.994,50	60%	R\$ 20.991,75		R\$ -		R\$ -
4	ESQUADRIAS	13%	R\$ 39.693,25		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 7.938,65	60%	R\$ 23.815,95	20%	R\$ 7.938,65
5	COBERTURA	8%	R\$ 23.987,32	10%	R\$ 2.398,73	50%	R\$ 11.993,66	40%	R\$ 9.594,93		R\$ -		R\$ -
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	1%	R\$ 4.159,07		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 1.663,63	40%	R\$ 1.663,63	20%	R\$ 831,81
7	REVESTIMENTOS	8%	R\$ 26.302,61		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 5.260,52	20%	R\$ 5.260,52	60%	R\$ 15.781,56
8	PINTURA	2%	R\$ 6.949,94		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 1.389,99	40%	R\$ 2.779,98	40%	R\$ 2.779,98
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2%	R\$ 6.016,69		R\$ -	40%	R\$ 2.406,68	60%	R\$ 3.610,02		R\$ -		R\$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2%	R\$ 6.191,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 1.238,24	80%	R\$ 4.952,94
11	MUROS E PORTÕES	14%	R\$ 43.209,07	10%	R\$ 4.320,91			20%	R\$ 8.641,81	40%	R\$ 17.283,63	30%	R\$ 12.962,72
			R\$ 311.836,08	24%	R\$ 76.088,25	25%	R\$ 79.366,94	19%	R\$ 59.091,29	17%	R\$ 52.041,94	15%	R\$ 45.247,66

Lindóia do Sul, 03 de Agosto de 2021

Gabriela Fernanda Grisa
Arquiteta e Urbanista
CAU A72691-5
Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul - SC