

**CRONOGRAMA FSICO FINANCEIRO - A3 ORADO**

## Dados do projeto

**Nº do projeto:** 42**Município:** LINDOIA DO SUL**Resp. Projeto:** Gabriela Fernanda Grisa**Data:** 13/12/2021**Descrição:** Construção de barracão pré-moldados na área industrial - Barracão 02 - Reequilíbrio**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES**Empreiteira:****Conselho e Reg. Profissional:** CAU A72691-5**BDI:** 20.00 %

	1		2		3		4		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
ESTRUTURA	56,397.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,397.72	100.00
FECHAMENTOS	0.00	0.00	6,000.00	61.46	3,761.71	38.54	0.00	0.00	9,761.71	100.00
FECHAMENTOS VERTICAIS	0.00	0.00	25,000.00	33.22	30,000.00	39.86	20,257.87	26.92	75,257.87	100.00
INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	58.31	7,150.39	41.69	17,150.39	100.00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	43.16	6,585.98	56.84	11,585.98	100.00
INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.26	100.00	1,921.26	100.00
COMPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.65	100.00	1,174.65	100.00
REDE E LÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.88	100.00	1,587.88	100.00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>56,397.72</b>		<b>31,000.00</b>		<b>48,761.71</b>		<b>38,678.03</b>		<b>174,837.46</b>	