

CRONOGRAMA FSICO FINANCEIRO - A3 ORADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 43

Município: LINDOIA DO SUL

Resp. Projeto: Gabriela Fernanda Grisa

Data: 13/12/2021

Descrição: Construção de barracão pré-moldados na área industrial - Barracão 03 - Reequilíbrio

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: CAU A72691-5

BDI: 20.00 %

	1		2		3		4		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
ESTRUTURA	36,397.72	64.54	20,000.00	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	56,397.72	100.00
FECHAMENTOS	0.00	0.00	9,761.71	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.71	100.00
FECHAMENTOS VERTICAIS	0.00	0.00	10,000.00	14.68	30,000.00	44.04	28,112.27	41.27	68,112.27	100.00
INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.39	41.69	10,000.00	58.31	17,150.39	100.00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	51.79	5,585.98	48.21	11,585.98	100.00
INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.26	100.00	1,921.26	100.00
COMPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.65	100.00	1,174.65	100.00
REDE E LÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.88	100.00	1,587.88	100.00
TOTAL (R\$)	36,397.72		39,761.71		43,150.39		48,382.04		167,691.86	