PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Perfuração de 1 (um) poço tubular profundo em 8" com profundidade de 700 m								
Item	**Unidade**	**QTD**	**Descrição**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**	**Execução Mês 1**	**Execução Mês 2**	**Custo Total**
1	Unid	1	Transporte e montagem de equipamentos até o canteiro de obra	R$ 11.166,67	R$ 11.166,67	100%	0%	
2	Metro	25	Serviços de Perfuração em 12" até 25 metros	R$ 249,47	R$ 6.236,67	100%	0%	
3	Metro	75	Serviços de Perfuração em 8" até 100 metros	R$ 246,67	R$ 18.500,00	100%	0%	
4	Metro	100	Serviços de Perfuração em 8" de 100 até 200 metros	R$ 240,00	R$ 24.000,00	100%	0%	
5	Metro	100	Serviços de Perfuração em 8" de 200 até 300 metros	R$ 280,00	R$ 28.000,00	100%	0%	
6	Metro	100	Serviços de Perfuração em 8" de 300 até 400 metros	R$ 326,67	R$ 32.666,67	100%	0%	
7	Metro	100	Serviços de Perfuração em 8" de 400 até 500 metros	R$ 383,33	R$ 38.333,33	100%	0	
8	Metro	100	Serviços de Perfuração em 8" de 500 até 600 metros	R$ 440,17	R$ 44.016,67	100%	0	
9	Metro	100	Serviços de Perfuração em 8" de 600 até 700 metros	R$ 539,97	R$ 53.996,67	100%	0%	
10	uni	25	Revestimento em tubo geomecânico de PVC (Policloreto de Vinila) na cor azul com encaixe ponta-bolsa roscável com Diâmetro Nominal (DN) de 8" Paredes externas ranhuradas longitudinalmente. Fabricado na classe Standart, atendendo totalmente à ABNT NBR 13.604.	R$ 691,67	R$ 17.291,67	100%	0%	R$ 400.458,33
11	Unid	15	Revestimento em Tubo de Aço Carbono, costurado longitudinalmente (método utilizado), com Diâmetro Nominal (DN) de 10"	R$ 1.316,67	R$ 19.750,00	100%	0%	

12	Unid	15	Revestimento em Tubo de Aço Carbono, costurado longitudinalmente (método utilizado), com Diâmetro Nominal (DN) de 12"	R$ 1.466,67	R$ 22.000,00	100%	0%
13	Unid	1	Adicional - segundo compressor	R$ 28.333,33	R$ 28.333,33	0%	100%
14	Unid	1	Adicional - terceiro compressor	R$ 29.666,67	R$ 29.666,67	0%	100%
15	Unid	1	Cimentação do espaço anular, Laje de proteção, Selo Sanitário conforme NBR 12.244	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	0%	100%
16	Unid	1	Teste de vazão com bomba submersa - 24 horas com desinfecção, segundo nbr 12.244	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00	0%	100%
17	Unid	1	Relatório técnico contendo o relatório de perfuração, documentação fotográfica, perfil construtivo e ensaio de bombeamento 24h (com tabela horária do teste de produção e recuperação), com Anotação de responsabilidade técnica	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	0%	100%
				Valor por etapa (R$):		R$ 315.958,33	R$ 84.500,00

Willian Andrusiak
Engenheiro Civil CREA-SC 206051-5
Prefeitura Mun. Lindoia do Sul SC

Willian Andrusiak
Engenheiro Civil
CREA-SC: 206051-5

Lindóia do Sul 29 de abril de 2026