

CONTRATO Nº 82/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 55/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL** E A **NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA - ME**, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA EXISTENTE JUNTO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO

O **MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 78.510.112/0001-80, com sede na Rua Tamandaré, 98, Centro, Lindóia do Sul, SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **Genir Loli**, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.877.022 e inscrito no CPF/MF sob o nº 892.861.709-04, doravante denominada simplesmente **LOCATÁRIO**; e de outra parte a **NEIVALDO ZAMPRONIO E CIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.926.473/0001-78, com sede na Travessa das Lagoas nº 80, Bairro Natureza, no município de Concórdia, SC, nesta Ata representada pelo seu sócio administrador, Sr. Neivaldo Zampronio, brasileiro, casado, empresário, Inscrito no CPF nº 023.014.619-80, portador da cédula de identidade nº 3.931.825, residente e domiciliado à Travessa das Lagoas, nº 80, Bairro Natureza, no município de Concórdia, SC, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

Considerando a possibilidade de alteração contratual prevista no art. 58, I, da Lei nº 8.666/93, e o disposto na cláusula segunda do contrato original;

Considerando que conforme o projeto da Celesc para execução de obra se faz necessária a limpeza e retirada de materiais pra implantação do poste, sendo que o mesmo veio a ocorrer em um período maior do que esperado.

Considerando as condições climáticas, havendo muitos dias chuvosos, dificultando a execução dos trabalhos em campo;

Considerando o aditivo de prazo solicitado pela empresa Neivaldo Zampronio e Cia- LTDA e a autorização do Secretário de Infra Estrutura e Transportes de prorrogação de prazo para mais 15 (quinze) dias para a execução e conclusão da obra;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de execução da obra para mais 15 (quinze) dias, para a realização de obra de deslocamento de rede elétrica na comunidade de Lageado Acídio, nas proximidades da nova área Industrial, neste município, nos termos anteriormente dispostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

2.1. Fica prorrogado o prazo de execução da obra, passando o item 2.2. do Contrato originário, a vigorar com as seguintes redações:

“...2.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar a obra, objeto deste Contrato, completamente acabada, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DEMAIS CLÁUSULAS

4.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário não afetadas pelo presente termo aditivo.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Lindóia do Sul, SC, 22 de julho de 2019.

Município de Lindóia do Sul
Genir Loli
Prefeito Municipal

Neivaldo Zampronio e Cia Ltda - ME
Neivaldo Zampronio
CONTRATADA

Testemunhas:

01. _____
Nome: Tatiane Longo
CPF: 051.512.909-75

02. _____
Nome: Lígia Rossini Gonçalves Rigo
CPF: 059.795.659-65